

## týden

- 6** PODPIS SOD, PŘÍPRAVA, VÝROBA PANELŮ, KROVŮ, OKEN  
ZÁKLADOVÁ DESKA (cca 2-4 týdny)
- 0** EXPEDICE CELOSTĚNOVÝCH PANELŮ Z VÝROBNÍHO ZÁVODU
- 1** MONTÁŽ DOMU – SYSTÉM DNK, MONTÁŽ VAZNÍKŮ/KROVŮ, KOMÍN
- 2** POKLÁDKA KRYTINY, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, SCHODIŠTĚ
- 3** PAROTĚSNÁ ROVINA A TEPELNÉ IZOLACE PODHLEDU, FASÁDA
- 4** FASÁDA, VZDUCHOTECHNIKA
- 5** INSTALACE VODY A ODPADŮ, SÁDROKARTONY, VZDUCHOTECHNIKA
- 6** SÁDROKARTONY, INSTALACE VODY A ODPADŮ
- 7** SÁDROKARTONY, ELEKTROINSTALACE
- 8** KOMPLETACE INSTALACÍ A VZDUCHOTECHNIKY
- 9** SUCHÉ PODLAHY A VNITŘNÍ PARAPETY
- 10** INTERIÉRY: OBKLADY, DLAŽBY, PODLAHOVÉ KRYTINY, VNITŘNÍ DVEŘE,  
VÝMALBA, ÚKLID
- 13**

## FINANCOVÁNÍ

Zálohová faktura – panely, krovy, okna  
Průběžná fakturace každých 14 dní dle aktuální prostavěnosti